

902
505
Mod. 2
Obras

7

Subprograma.....



MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
(ICONA)

AÑO DE 1982

JEFATURA PROVINCIAL DE BALEARES

PROYECTO/PROPUESTA PARA EXPLANACION Y CONSERVACION DE
1 KM. DE CAMINO

MONTE MORTITX

N.º del Catálogo de los de Utilidad Pública -

PERTENENCIA DEL ESTADO

TERMINO MUNICIPAL ESCORCA

FINANCIACION: ICONA, ~~Fondo Mejoras, Aportaciones Voluntarias.~~



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

MANDAMIENTO DE PAGO PARA INVERSIONES

A justificar
 En firme

INSTITUTO NACIONAL
PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA

SERVICIO PROVINCIAL DE: BALEARES

Sección que tramitó la propuesta: TRATAMIENTOS SELVICOLAS

Petición de fondos para trabajos de (en letra): EXPLANACION Y CONSERVACION DE CAMINO M/MORTITX

Libramiento

FECHA

Documento que se acompaña y

N.º Propuesta

[Grid for Libramiento]

[Grid for FECHA: DIA, MES, AÑO]

[Grid for Documento que se acompaña y N.º Propuesta]

PROCESO

4

REGION

04

PROVINCIA

07

N.º DE PETICION

505

EJECUCION

[]

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

ANTICIPOS

OTRAS APLICACIONES

TOTALES

[Grid for Anticipos]

[Grid for Otras Aplicaciones]

A Recibir 1 | []

8 | 950.000 | 9 | [] | 10 | [] | 11 | []

P. Técnico 2 | []

P. Laboral 3 | []

Semilla y Planta 4 | []

Maquinaria 5 | []

[] 6 | []

TOTAL 7 | []

TOTAL DE (7+8+9+10+11)

12 | 950.000

A RELLENAR POR LA SECCION DE CONTABILIDAD

Descuentos

Impuestos 13 []
..... 14 []
..... 15 []

TOTAL DESCUENTOS (13+14+15)

16 []

Importe líquido a librar (12 - 16)

17 []

PERCEPTOR. Organismos de la Administración del Estado.- ICONA

C/C. 80 del Banco de España en Palma de Mallorca (Baleares)

IMPORTE - (12) - (en letra) NOVECIENTAS CINCUENTA MIL pesetas' -

Palma Mca. a 4 de Agosto de 19. 82.

EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL, P.A.

Edo. José Ignacio de Cisneros.

Conforme con la petición, trámfese PLANIFICACION Y CONTROL,

ILMO. SR. DIRECTOR DEL ICONA

Madrid de de 19

Sentado en Contabilidad
EL JEFE DE LA SECCION,

Intervenido
EL INTERVENITOR DELEGADO,

EL DIRECTOR,

Transferido su importe } talón de c/c
con fecha } orden de pago n.º

EL CAJERO PAGADOR,

No necesita calco



Instrucciones para rellenar este Impreso en el
reverso de la carpeta



RE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA



SECCION: TRATAMIENTOS SELVICOLAS

PROPUESTA XXXXXXXX DE: Explanación y conservación de camino m/MORTITIS

En relación con el expediente a que se refiere este documento, la Dirección, con fecha 23/07/82, ha acordado su aprobación con las aplicaciones Presupuestarias e importes que figuran a continuación junto con los restantes datos de identificación del expediente, y con el número 004509 de contabilidad.

PROCESO	REGION	PROVINCIA	N.º PROPUESTA	EJECUCION (1)	CONCEPTO
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 7
X	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				TOTALES
	ANTICIPOS	OTRAS APLICACIONES			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A RECIBIR		950.000			950.000
P. TECNICO		45.750			45.750
P. LABORAL					
SEMILLA Y PLANTA					
MAQUINARIA					
TOTALES		995.750			995.750
TOTAL A CONTRAER:			LABOR A REALIZAR: Volumen: m³; Superficies: Has.		
(SUMA RECUADROS SOMBREADOS) <input type="checkbox"/> 950.000			Longitudes: Kms.; Vigilancia y cuadrillas de retén: n.º <input type="checkbox"/> 1 Km.		

(1) SISTEMA DE EJECUCION:
Por Administración (póngase un 1)
Por Contrata (póngase un 2)

Madrid, 23 de Julio de 1982
El Jefe de la Sección,

OBSERVACIONES:

Sr. Jefe: del Servicio Provincial del Icona en BALEARES

Dado conocimiento a:

- Sr. Jefe del Servicio de Planificación
- Sr. Jefe de la Sección de Contabilidad
- Sr. Jefe de la Inspección Regional 4ª BARCELONA
-
-

K-1862-5



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA

Sello Salida Registro

Sello Entrada Centrales



PLAN DE AGUA AL PUEBLO

SERVICIO PROVINCIAL DE: MAJANES

Para su elevación a la Superioridad, si lo estima procedente adjunto remito

a esa Inspección Regional

cuyos datos se resumen a continuación:

a de de 19 82

El Jefe del Servicio,



SUBDIRECCION: 3

SECCION: AGRICULTURA

PROCESO	REGION	PROVINCIA	N.º PROPUESTA	EJECUCION (1)	CONCEPTO
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				TOTALES
	ANTICIPOS	OTRAS APLICACIONES			
A RECIBIR					82.000
P. TECNICO		15.750			15.750
P. LABORAL					
SEMILLA Y PLANTA					
MAQUINARIA					
TOTALES		95.750			95.750
TOTAL A CONTRAER: (SUMA RECUADROS SOMBRADOS)			LABOR A REALIZAR: Volumen: m ³ ; Superficies: Has. Longitudes: Kms.; Vigilancia y cuadrillas de retén: n.º		

.....Inspección Regional. (Expresa conformidad o adjúntese informe, fecha y firma).

(Sello Registro Inspección)

Zonas de la finca susceptibles de repoblación.
repoplar ya prevista a que nos referimos anteriormente.

El presente Km. discurre por una zona menos abrupta, lo que hace que el costo de su adaptación sea más económico que el tramo anterior propuesto. *Este sea equivalente al segundo tramo ejecutado según propuesta anterior.*

Queremos hacer notar que el camino objeto de estas Propuestas, una vez construido, será el eje neurálgico de la finca ya que permitirá el acceso a las diferentes zonas de la misma que actualmente es prácticamente imposible.

Técnica que se propone:

Mediante de utilización de mano de obra y maquinaria, se realizarán las siguientes operaciones.

- Desbroce y descuaje del matorral invasor en el camino y zonas aledañas.
- Ensanche de las explanaciones existentes hasta 4 metros de anchura.
- Rectificación de curvas de radio inferior a 5 metros mediante sobre anchura de la explanación y rectificación de los tramos anterior y posterior a la curva.
- Apertura de cunetas en los tramos de pendiente que lo requieran, con salida sobre la explanación mediante badén.

El costo de la operación de adaptación se ha calculado en 0'3 jornales por metro lineal de camino así como, 0'05 horas de pala excavadora sobre oruga y 0'30 horas de compresor también por m.l., con los precios unitarios simples que aparecen en el anexo a la Memoria y destinando la cantidad de 15 pts/m.l. en concepto de desgaste de herramientas y pequeño material.

Por no disponer este Organismo de la maquinaria apropiada, se prevee alquilarla, quedando reflejada esta circunstancia y su montante en el Anexo correspondiente.

El Presupuesto General sin incluir los Gastos Materiales de Dirección asciende a la cantidad de NOVECIENTAS CINCUENTA MIL pesetas.

La financiación será con cargo al ICONA en su totalidad Capítulo 6.2.2.


del Plan Ordenario para 1983.

6.6.6.

del Plan de Ayuda al paro.

Febrero 1983

Palma de Mallorca, Junio de 1.982
EL INGENIERO DE MONTES,



Fdo.: Juan Martin de Vidales.



va Bº
EL INGENIERO JEFE,

Fdo.: Mateo Castelló Mas.